

공사예정공정표

1. 사업명 : 동신아파트 소규모재건축정비사업

2. 공사규모 : 공동주택 2개동 (지하 2층~지상 20층) 및 부대복리시설

3. 공사기간 : 착공 후 28개월(2026.06~2028.10)

작성일 : 2026년 02월 24일

구 분	2026년												2027년												2028년												비 고
월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
개 월						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
전체공정																																					2026.03.15 ~ 2028.10.15 (31개월_철거포함)
토목공사																																					2026.06.15 ~ 2026.12.31 (7.5개월) 2028.05.02 ~ 2028.10.15 (7개월)
						CIP			터파기,가시설물																			부대토목 및 조경									
									차수																												
구조체공사																																					2027.01.02 ~ 2028.02.29 (14개월)
													지하층					지상층																			
건축공사																																					2027.09.01 ~ 2028.10.15 (14.5개월)
																					내부마감공사																
설비공사																																					2027.01.02 ~ 2028.10.15 (22.5개월)
전기공사																																					2027.01.02 ~ 2028.10.15 (22.5개월)

※ 상기 배치계획은 실착공 상황에 따라 변경될 수 있음