

2-8. 정기안전점검 및 초기점검 실시계획

• 1종 시설물 건설공사

안전관리 계획서 수립대상	점검명	정기안전점검 점검차수별 실시시기			
		1차	2차	3차	초기
2종 시설물의 건설공사	건축물	기초공사 시공시 (콘크리트 타설전)	구조체공사 초중기단계 시공시	구조체공사 말기단계 시공시	초기점검
		2026년 11월	2027년 09월	2028년 02월	2028년 02월

• 건설기계를 사용하는 건설공사

안전관리 계획서 수립대상	점검명	정기안전점검 점검차수별 실시시기			
		1차	2차	3차	초기
천공기 (높이 10미터 이상)	천공기 (3대)	천공기 조립완료 후 최초 천공 작업시	천공 작업 말기단계시	-	-
		2026년 05월	2026년 12월	-	-
항타 및 항발기	항타기 (2대)	항타 · 항발기 조립완료 후 최초 항타 · 항발 작업시	항타 · 항발 작업 말기단계시	-	-
		2026년 09월	2026년 12월	-	-

안전관리 계획서 수립대상	점검명	정기안전점검 점검차수별 실시시기						
		1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차
타워크레인	1호기	타워크레인 설치작업시	타워크레인 인상시마다	타워크레인 인상시마다	타워크레인 인상시마다	타워크레인 인상시마다	타워크레인 해체작업시	타워크레인 해체작업시
		2026년 11월	2027년 08월	2027년 10월	2027년 12월	2028년 02월	2028년 03월	2028년 04월

• 가설구조물을 사용하는 건설공사

안전관리 계획서 수립대상	점검명	정기안전점검 점검차수별 실시시기			
		1차	2차	3차	초기
높이 2미터 이상인 흙막이 지보공	흙막이 지보공	지보공 최초 설치 완료시	지보공 설치 완료 말기단계시	-	-
		2026년 05월	2026년 08월	-	-

안전관리 계획서 수립대상	점검명	정기안전점검 점검차수별 실시시기			
		1차	2차	3차	초기
작업발판 일체형 거푸집	작업발판 일체형 거푸집(갱폼)	최초 설치 완료시	설치 말기단계시	-	-
		2027년 05월	2028년 04월	-	-
높이 5m 이상인 거푸집 및 동바리	거푸집 및 동바리	설치 높이가 가장 큰 구간 설치 완료시	타설 단면이 가장 큰 구간 설치 완료시	-	-
		2027년 01월	2028년 03월	-	-
복합 가설구조물	합벽	조립, 설치 최초 완료시	가설 구조물 사용 말기 단계시		
		2026년 06월	2026년 08월		