신림2재정비촉진구역 재개발정비사업 예정공정표

공사기간 : 실착공 이후 + 36개월(26.04~29.04)

구 분		2026년									2027년													2028년											2029년			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
		D+0	D+1	D+2	D+3	D+4	D+5	D+6	D+7	D+8	D+9	D+10	D+11	D+12	D+13	D+14	D+15	D+16	D+17	D+18	D+19	D+20	D+21	D+22	D+23	D+24	D+25	D+26	D+27	D+28	D+29	D+30	D+31	D+32	D+33	D+34	D+35	D+36
MILESTONE		▼ 토공사 착수														▼ T/C설치				▼ 지하골조 완료			▼ H/C 설₩				▼ H/C 설치		▼ G/F 해체		▼ T/C해체				▼ H/C 해체		▼ 입주자	▼ 사용
		▼ 관착공																			▼ G/F 세팅				▼ G/F 세팅					▼ 골조 완료						사전점검	승인
토목	토공사 및 흙막이 공사																																					
건축	공통가설 공사																																					
	철근콘크리트 공사																																					
	조적 공사																																					
	목창호 공사																																					
	미장 공사																																					
	방수 공사																																					
	창호 공사(PL+ST'L)																																					
	단열 공사																																					
	내장목 공사																																					
	타일 공사																																					
	도장 공사																																					
	석공사																																					
	유리 공사																																					
	가구 공사																																					
	상판 공사																																					
	도배 공사																																					
	마루 공사																																					
	준공 청소																																					
기계 설비	지열 공사																																					
	매입 공사																																					
	배관 공사																																					
	마감 공사																																					
전기/ 통신	접지 공사																																					
	배관 및 배선 공사																																					
	마감 공사																																					
	E.V 공사																								E.V(저층부-근린생활)								E.V 공사			E.C 공사		
	태양광 공사																																					
부대 토목	-																																					
조경	-																																					